



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.

أمانة
جدة



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

info@ramakcompany.com 0556157165 الإدارة 0544716479

المقاول

وكاله التعمير و المشاريع

الاستشاري

شركة طرق الرياض للمقاولات

الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف

مكتب رمك للاستشارات الهندسية

اداره تنفيذ الطرق

☐ تقديم جديد

مشروع تلال الغروب

☐ اعادة تقديم

استمارة طلب تسليم رقم

الاعمال المساحيه و الترابيه

عرض الشارع: ٢٢,٣

ROAD 02

رقم الشارع :

BLOCK11: رقم المخطط

اسم الحي : الأمير فواز

الى محطة رقم : ١٥٠+٠٠

من محطة رقم : ٠٠٠+٠٠

اسلام الطبقة: TOP SUBGRADE

اعمال اخرى :

التاريخ : / /

توقيع مدير المشروع :

توقيع المهندس المشرف :

المختبر

المساح

المراقب

ملاحظات المراقبة :

جاهز

غير جاهز

ملاحظات :

نتيجة تدقيق المساحة :

الى المحطة :

من المحطة :

الى المحطة :

من المحطة :

اخرى ☐

القطاع العرضي ☐

القطاع الطولي ☐

مرفقات :

متطابق ☒

غير متطابق ☐

التاريخ : / /

التوقيع :

ملاحظات :

الى محطة :

من محطة :

التاريخ : / /

توقيع المساح :

نتيجة تدقيق المواد :

الرطوبة المثلي :

قيمه البركتور :

مرفق ☐

تصنيف المواد

غير مرفق ☐

ملاحظات	النتيجة	نسبة الرطوبة	نسبة الذك	نوعية المواد	رقم المحطة		رقم الاختبار
					الى محطة	من محطة	

التاريخ : / /

التوقيع :

راسب ☐

ناجح ☐

النتيجة :



ملاحظات

تعليمات المهندس الاستشاري :

غير موافق ☐

موافق ☒

التوقيع :

التاريخ : / /

التوقيع :

متمدوب المقاول :

تم الاستلام :

77

S1.082	S1.112	11.600
--------	--------	--------

المطاول

شركة طريق الرياض للتقوية

1010294003

مكتب عمل المشروع - جدة

ملاحظات رقم

(13-12-12-10-8-3-1)

RIYADH ROADS CONTRACTING

In-place Density and Water Content of Soil by EDG

Project	تنفيذ اعمال البنية التحتية	Report No.	PRO-240463.21
Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Testing Date	13/05/2024
Location	جدة - حي الامير فواز - مخطط تلأل الغروب	E.Conditions	-
Test Apparatus	NL scientific	Ref.	ASTM D 7698

Layer	Top Sub Grade
Location	Block 11 Road 04 Sta 0+000 to Sta 0+150

FIELD TEST RESULTS						
TEST NO.	LOCATION	wet denisty	dry denisty	water content	compaction	percent req.
		kg/m ³	kg/m ³	%	%	%
1	0+020	2.313	2.148	7.7	99.3	
2	0+030	2.351	2.185	7.6	100.9	
3	0+060	2.232	2.092	6.7	96.7	
4	0+080	2.320	2.155	7.7	99.6	
5	0+110	2.279	2.126	7.2	98.2	
6	0+140	2.250	2.108	6.7	97.4	

M.D.D = 2.164 kg/m ³
O.M.C = 7.48 %

The lab is responsible of all information provided in this report, unless this information is given by the client.

* These results are for the tested materials and tested locations only.

The lab is not responsible of sampling, sample is tested as received.

The report will not be re issued until authorized by the lab management, Lab is not responsible about the sample after two weeks of the test reoport date.

Checked by

Signature



Approved by

Signature



BLOCK 11




شارع عرض ٢٧,٠٠ متر

المملكة العربية السعودية
أمانة جدة
الإدارة العامة لشؤون التخطيط

المطور / شبكة سائق العامرية



الاستشاري العام / الأبنية والاستشارات الهندسية



الاستشاري / مكتب ومك للاستشارات الهندسية



المقاول / شركة طرق الرياض للمقاولات



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

المفاتيح

P.N:1

PLAN